



NOTATKA SŁUŻBOWA ZE SPOTKANIA

DATA	MIEJSCE	PROWADZĄCY
09.08.2018 r.	Biurowo Inżyniera Projektu ul. Krótka 27a 42-200 Częstochowa	Inżynier Projektu Miroslaw Oleksy

TEMAT

Realizacja Umowy nr 90/106/0072/17/Z/I z dnia 20 lipca 2017 r.

- Inżynier Projektu poinformował Zamawiającego pismem znak: MP/PKP/B0/jk/MO/526/18 z dnia 08.08.2018 r., że procedura przyjęta przez Wykonawcę oparta na zgłaszaniu robót (zgodnie z definicją wynikającą z ustawy *Prawo budowlane*) jest niezgodna dla niniejszego Kontraktu zarówno z tą ustawą jak i z Warunkami Umowy nr 90/106/0072/17/Z/I z dnia 20 lipca 2017 r.
- Inżynier Projektu oczekuje od Wykonawcy oficjalnego stanowiska, że procedura zgłoszeń robót jest czynnością wstępną na drodze do pozyskania wszystkich wymaganych warunkami Umowy znak jw. pozwoleń na budowę jak również oczekuje wskazania ostatecznego terminu dokonania tej czynności.
- Wykonawca oświadcza, że udzieli odpowiedzi na propozycję Inżyniera Projektu najpóźniej do dnia 13.08.2018 r.
- Mając na uwadze nadrzędne dobro jakim jest umożliwienie rozpoczęcia wykonywania Robót objętych Kontraktem przez Wykonawcę Inżynier Projektu, pod warunkiem wykonania przez Wykonawcę zobowiązania z punktu 2 (co pozwoli na doprowadzenie stanu faktycznego do zgodności z wymaganiami określonymi *Prawem*), stoi na stanowisku, że Wykonawca może rozpocząć Roboty zgodnie ze złożonymi Zgłoszeniami wykonywania robót od dnia 02.09.2018 r.

Na tym notatkę zakończono i podpisano.

1.

2.

3.

4.



Protokół otrzymują:	PKP PLK S.A. : Dyrektor Projektu, Kierownik Kontraktu z Centrum Realizacji Inwestycji Regionu Śląskiego Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie ZUE S.A. w Krakowie Dyrektor Kontraktu, Kierownik Budowy, Koordynator Prac Projektowych MP Mosty w Krakowie
Protokół sporządził:	Inżynier Projektu