

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Zespół Projektu Unijnego 4/3/1
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
tel. kom. + 48 784 066 302
jan.maga@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Częstochowa, 17.08.2021r.

IRRK 4/3/1.217.344.2021.IRE-1764-I

Dot. Roszczeń Wykonawcy

projekt POIiŚ 5.2-6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie”

Sz. P. Grzegorz Makowski
Fundacja im. Stefana Batorego
Ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

Szanowny Panie,

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski Zespół Kontraktu Unijnego IRRK4/3/1 w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28 lipca 2021 r. dotyczące roszczeń (powiadomień o roszczeniach) Wykonawcy, przedkłada stosowne informacje:

Na dzień dzisiejszy tj. 13.08.2021 r.:

- Wykonawca złożył 83 powiadomień o roszczeniach.
- Wykonawca odstąpił od 39 roszczeń.
- Inżynier Tymczasowy Projektu pełniący nadzór do dnia 04.06.2021 r. odrzucił 20 roszczeń Wykonawcy.

Ad. 1 W załączeniu brakująca korespondencja prowadzona w sprawie roszczeń Wykonawcy.

Ad. 2 Inżynier Projektu jest zobowiązany do rozpatrywania roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienia Zamawiającemu merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z pełną dokumentacją dotyczącą roszczenia i Raportem roszczenia w terminach wynikających z Umowy. Dla skutecznego odrzucenia roszczenia wymagane jest uzyskanie przez Inżyniera, przed wydaniem takiego odrzucenia aprobaty Zamawiającego wg. Subklauzuli 3.1 lit f. Aprobata lub odrzucenie winny być wydane w formie pisemnej odrębnie dla każdego roszczenia .

Ad. 3 Wykonawca złożył jeden wniosek do Prokuraturii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej tj. o uznanie roszczenia nr 5 w związku z wystąpieniem okoliczności powodujących ograniczenie dostępności dóbr, środków transportu sprzętu i robocizny stanowiące w ocenie Wykonawcy Siłę Wyższą wg. Subklauzuli 19.1, będących w istocie nadzwyczajną zmianą stosunków. PKP PLK S.A. kwestionuje powództwo zarówno co do zasady jak i co do wysokości kwoty.

Ad. 4 Zespół Inżyniera Tymczasowego i Zamawiający na dzień dzisiejszy dokonał oceny wszystkich roszczeń o statusie ostateczne. Wszystkie przedmiotowe roszczenia zostały

odrzucone przez Inżyniera Projektu/Inżyniera Tymczasowego Projektu, po uzyskaniu stosownej aprobaty przez Zamawiającego.

Ad. 5 Zespół Inżyniera Tymczasowego zapoznaje się z korespondencją dot. roszczeń, ustala ich status i dokonuje wstępnych ocen powiadomień o roszczeniach złożonych przez Wykonawcę. Zamawiający na bieżąco analizuje korespondencję w przedkładanych powiadomieniach o roszczeniach i na bieżąco konsultuje przedstawione stanowisko Wykonawcy z Inżynierem.

Ad. 6 Zamawiający nie ma możliwości dokonania rzetelnej oceny ryzyka dotyczącego dodatkowych kosztów lub dodatkowego czasu na ukończenie, ze względu na fakt, że znaczna ilość roszczeń posiada status roszczeń przejściowych. Ewentualne ryzyka finansowe wiążą się z roszczeniami nr 5,26,37,38,39,44,46,50,54,60,61,68,70,76,82, jednakże posiadają one status roszczeń przejściowych lub odrzuconych.

Inżynier jest zobowiązany do identyfikowania, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia identyfikacji.


DYREKTOR PROJEKTU
Jan Maga