

ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
tel. 22 536 02 00
fax 22 536 02 20
batory@batory.org.pl
www.batory.org.pl

Warszawa, 28 kwietnia 2020 r.

Sz. P. Renata Krok
Dyrektor Projektu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

pismo dot.: roszczeń Wykonawcy Robót i Zamawiającego

Szanowna Pani Dyrektor,

Dokumenty przekazywane przez Spółkę i/lub Wykonawcę Robót do Fundacji wskazują, iż na obecną chwilę Wykonawca złożył do Zamawiającego 65 powiadomień o roszczeniach. Na podstawie udostępnionej korespondencji na ten temat dotychczasowe roszczenia Wykonawcy w liczbie 65 przypadków podzieliliśmy na następujące grupy:

1. Odrzucone (w tym odrzucone – brak kontynuacji) przez Inżyniera – 17 powiadomień;
2. Odstąpienie od roszczenia przez Wykonawcę – 15 powiadomień;
3. Brak informacji co do stanowiska Inżyniera / Zamawiającego – 33 powiadomienia. Chodzi o powiadomienia o roszczeniach nr 5, 9, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 32, 34, 38, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 66.

Mając na uwadze dużą liczbę roszczeń zwracam się z prośbą o wskazanie ewentualnej korespondencji, w której Zamawiający odnosi się do roszczeń (powiadomień o roszczeniach) Wykonawcy złożonych w latach 2017 – 2020, które zostały wymienione w punkcie nr 3. W przypadku braku korespondencji proszę o potwierdzenie, iż Spółka / Inżynier takowego stanowiska nie powinna lub nie może dotychczas przekazać do Wykonawcy Robót bez szkody dla Stron Kontraktu.

Jednocześnie proszę o informację, czy na obecnym etapie jedynym roszczeniem Zamawiającego do Wykonawcy jest roszczenie dotyczące wniosku Wykonawcy o zmianę decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (pismo z dnia 26.02.2019 r.). Czy w wyniku działań Wykonawcy opisanych w przedmiotowym roszczeniu powstały szkody po stronie Zamawiającego?

Z wyrazami szacunku,



Grzegorz Makowski

Kierownik Projektu Pakty Uczciwości

– mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE

Fundacja im. Stefana Batorego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Zespół Projektu Unijnego 4/3/1
ul. Krótka 27A, 42-200 Częstochowa
tel. kom. + 48 728 418 593
bartosz.paca@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Częstochowa, 05.05.2020r.

IRRK 4/3/1-0815-POLIŚ 5.2-6/112/2020

Dot. roszczeń Wykonawcy Robót i Zamawiającego
projekt POLIŚ 5.2-6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie”

Sz. P. Grzegorz Makowski
Fundacja im. Stefana Batorego
Ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

Szanowny Panie Grzegorzu,

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.04.2020r. dotyczące roszczeń Wykonawcy Robót i Zamawiającego, PKP PLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, Zespół Kontraktu Unijnego IRRK4/3/1 wyjaśnia, że przekładane przez Wykonawcę roszczenia wymienione w pkt. 3 są powiadomieniami o roszczeniach i roszczeniami przejściowymi zgodnie z *Subklauzulą 20.1 Warunków Ogólnych Umowy*, a wymienione w nich czynniki mogące wpłynąć na czas zakończenia Umowy lub jej kwotę nie ustały.

W związku z powyższym Inżynier Projektu zgodnie z Warunkami Kontraktu pkt. 3.1.1 informuje Zamawiającego o możliwości powstania roszczenia, nie reagując przy tym w większości przypadków na przekładane powiadomienia o roszczeniu i roszczenia przejściowe, gdyż do czasu ustania przyczyny i złożenia przez Wykonawcę roszczenia ostatecznego nie może jednoznacznie stwierdzić czy należy je odrzucić czy przyjąć za zasadne. Inżynier Projektu nie ma również możliwości zweryfikowania skutków finansowych i czasowych, ponieważ powyższe Wykonawca może określić w roszczeniu ostatecznym o ile nie odstąpi on od poszczególnych roszczeń. Powiadomienia o roszczeniach i roszczenia przejściowe składane są przez Wykonawcę z tzw. „ostrożności kontraktowej”, przy czym ostatecznie Wykonawca odstępuje od kontynuacji niektórych roszczeń.

Jednocześnie potwierdzamy, że jedynym roszczeniem złożonym przez Zamawiającego do Wykonawcy jest roszczenie dot. wniosku Wykonawcy o zmianę decyzji RDOŚ w Katowicach. W Wyniku działań Wykonawcy nie powstały szkody po stronie zamawiającego.

DYREKTOR PROJEKTU

Renata Krok

ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
tel. 22 536 02 00
fax 22 536 02 20
batory@batory.org.pl
www.batory.org.pl

Warszawa, 13 stycznia 2021 r.

Sz. P. Jan Maga
Dyrektor Projektu
Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

pismo dot.: Roszczeń (powiadomień o roszczeniu) Wykonawcy

Korespondencja związana:

1. Pismo Fundacji z dnia 28 kwietnia 2020 r.
2. Pismo PKP PLK IRRK 4/3/1-0815-POiS 5.2-6/112/2020 z dnia 05 maja 2020 r.

Szanowny Panie Dyrektorze,

W nawiązaniu do korespondencji [1] i [2] oraz rozmów prowadzonych podczas spotkania kwartalnego realizowanego w ramach Paktu Uczciwości (17 listopad 2020 r.) a w szczególności do rozmów prowadzonych w zakresie roszczeń zwracam się z prośbą o:

1. wyjaśnienie jaki obecnie status ma roszczenie Zamawiającego w którym mowa w pismach [1] i [2];
2. potwierdzenie, iż jedynym roszczeniem Zamawiającego do Wykonawcy jest roszczenie opisane w pismach [1] i [2];
3. przekazanie informacji na temat planowanych do podjęcia działań przez Zamawiającego (i Inżyniera Projektu) w zakresie złożonych przez Wykonawcę roszczeń (powiadomień o roszczeniu) celem określenia potencjalnego wpływu na Czas na Ukończenie jak i Kwotę Kontraktu.

Z wyrazami szacunku,



Grzegorz Makowski

Kierownik Projektu Pakty Uczciwości

– mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE

Fundacja im. Stefana Batorego

Do wiadomości:

1. Artur Wieczorek, dyrektor Kontraktu, ZUE S.A.



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Zespół Projektu Unijnego 4/3/1
ul. Krótka 27A, 42-200 Częstochowa
tel. kom. + 48 664 972 943
sylwia.skwarczynska@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Częstochowa, 12.03.2021r.

IRRK 4/3/1.217.89.2021.IRE-1764-I

Dot. Roszczeń Wykonawcy

projekt POLIŚ 5.2-6 „ Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie”

Sz. P. Grzegorz Makowski
Fundacja im. Stefana Batorego
Ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

Szanowny Panie,

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski Zespół Kontraktu Unijnego IRRK4/3/1 w odpowiedzi na pismo dotyczące roszczenia Zamawiającego, informuje:

1. W związku z brakiem szkód poniesionych przez Zamawiającego roszczenie dot. wniosku Wykonawcy o zmianę decyzji RDOŚ w Katowicach nie będzie procedowane.
2. Przedmiotowe roszczenie jest jedynym z jakim Zamawiający wystąpił do Wykonawcy Robót.
3. Roszczenia przejściowe przekładane przez Wykonawcę zostaną zweryfikowane po przedłożeniu roszczenia ostatecznego w danej sprawie, gdyż do czasu ustania przyczyny i złożenia przez Wykonawcę roszczenia ostatecznego nie może jednoznacznie stwierdzić czy należy je odrzucić czy przyjąć za zasadne.

Roszczenia nr 2,3,4,6,7,8,10,13,14,15,17,37,39,42,44,48,56,60,61,62 mają status odrzuconych przez Inżyniera Projektu.

Wykonawca na ten moment odstąpił od roszczeń nr: 1,9,11,13,16,17,18,19,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,45,46,49,52,53,57,64,66,67,70,71.

Roszczenie nr 5 dot. ograniczenia dostępności dóbr, środków transportu, sprzętu i robocizny stanowiące Siłę Wyższą znajduje się jako pozew Wykonawcy Robót przeciwko PKP PLK S.A w Prokuraturii Generalnej RP.

DYREKTOR PROJEKTU

Jan Maga

ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
tel. 22 536 02 00
fax 22 536 02 20
batory@batory.org.pl
www.batory.org.pl

Warszawa, 28 lipca 2021 r.

Sz. P. Jan Maga
Dyrektor Projektu
Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

pismo dot.: roszczeń (powiadomień o roszczeniu) Wykonawcy

Korespondencja związana:

1. Pismo Fundacji z dnia 28 kwietnia 2020 r.
2. Pismo PKP PLK IRRK 4/3/1-0815-POiS 5.2-6/112/2020 z dnia 05 maja 2020 r.
3. Pismo Fundacji z dnia 13 stycznia 2021 r.
4. Pismo PKP PLK IRRK 4/3/1.217.89.2021.IRE-1764-I z dnia 12 marca 2021 r.

Szanowny Panie Dyrektorze,

Z dotychczas prowadzonej (jak i otrzymanej do wiadomości) korespondencji dotyczącej roszczeń Wykonawcy wynika, iż:

- łącznie Wykonawca złożył powiadomienia o 82 roszczeniach;
- część (20 z 82) z roszczeń Wykonawcy Inżynier Projektu odrzucił;
- z części (33 z 82) z roszczeń Wykonawca odstąpił;
- dla 1 roszczenia Wykonawca złożył pozew przeciwko Zamawiającemu;
- roszczenia będą przez Zamawiającego weryfikowane w momencie przedłożenia przez Wykonawcę roszczeń ostatecznych;
- Fundacja nie otrzymała całej korespondencji z roszczeń z których wynikają powyższe ustalenia określone przez Państwa w piśmie [4].

Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą o:

1. Przekazanie brakującej korespondencji prowadzonej w sprawie roszczeń Wykonawcy;
2. Wyjaśnienie w jaki sposób Inżynier Projektu prowadzi ustalenia / komunikację z Zamawiającym w zakresie rozpatrywania roszczeń (Nie otrzymaliśmy dotychczas w tej materii żadnej korespondencji);
3. Przekazanie informacji czy w zakresie odrzuconych przez Inżyniera roszczeń (bądź tych jeszcze nierozpatrzonych) Wykonawca złożył wnioski / pozwy do sądu o ich uznanie?
4. Czy Zamawiający lub Inżynier Projektu dokonał już wszystkich ocen roszczeń dla których Wykonawca przedstawił ich ostateczny kształt?
5. Czy Zamawiający dokonuje ocen samych powiadomień o roszczeniach – tak aby w miarę możliwości wyjaśnić z Wykonawcą wątpliwości / problemy jakie zostały w roszczeniu określone?

6. Czy Zamawiający ma wiedzę jakie jest dla niego ryzyko (określone poprzez dodatkowy koszt lub dodatkowy czas) w przedmiocie wszystkich dotychczas złożonych przez Wykonawcę roszczeń?

Z wyrazami szacunku,



Grzegorz Makowski

Kierownik Projektu Pakty Uczciwości

- mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE

Fundacja im. Stefana Batorego

Do wiadomości:

1. Artur Wieczorek, dyrektor Kontraktu, ZUE S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Zespół Projektu Unijnego 4/3/1
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
tel. kom. + 48 784 066 302
jan.maga@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Częstochowa, 17.08.2021r.

IRRK 4/3/1.217.344.2021.IRE-1764-I

Dot. Roszczeń Wykonawcy

projekt POIiŚ 5.2-6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie”

Sz. P. Grzegorz Makowski
Fundacja im. Stefana Batorego
Ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

Szanowny Panie,

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski Zespół Kontraktu Unijnego IRRK4/3/1 w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28 lipca 2021 r. dotyczące roszczeń (powiadomień o roszczeniach) Wykonawcy, przedkłada stosowne informacje:

Na dzień dzisiejszy tj. 13.08.2021 r.:

- Wykonawca złożył 83 powiadomień o roszczeniach.
- Wykonawca odstąpił od 39 roszczeń.
- Inżynier Tymczasowy Projektu pełniący nadzór do dnia 04.06.2021 r. odrzucił 20 roszczeń Wykonawcy.

Ad. 1 W załączeniu brakująca korespondencja prowadzona w sprawie roszczeń Wykonawcy.

Ad. 2 Inżynier Projektu jest zobowiązany do rozpatrywania roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienia Zamawiającemu merytorycznego stanowiska w odniesieniu do nich z pełną dokumentacją dotyczącą roszczenia i Raportem roszczenia w terminach wynikających z Umowy. Dla skutecznego odrzucenia roszczenia wymagane jest uzyskanie przez Inżyniera, przed wydaniem takiego odrzucenia aprobaty Zamawiającego wg. Subklauzuli 3.1 lit f. Aprobata lub odrzucenie winny być wydane w formie pisemnej odrębnie dla każdego roszczenia .

Ad. 3 Wykonawca złożył jeden wniosek do Prokuraturii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej tj. o uznanie roszczenia nr 5 w związku z wystąpieniem okoliczności powodujących ograniczenie dostępności dóbr, środków transportu sprzętu i robocizny stanowiące w ocenie Wykonawcy Siłę Wyższą wg. Subklauzuli 19.1, będących w istocie nadzwyczajną zmianą stosunków. PKP PLK S.A. kwestionuje powództwo zarówno co do zasady jak i co do wysokości kwoty.

Ad. 4 Zespół Inżyniera Tymczasowego i Zamawiający na dzień dzisiejszy dokonał oceny wszystkich roszczeń o statusie ostateczne. Wszystkie przedmiotowe roszczenia zostały

odrzucone przez Inżyniera Projektu/Inżyniera Tymczasowego Projektu, po uzyskaniu stosownej aprobaty przez Zamawiającego.

Ad. 5 Zespół Inżyniera Tymczasowego zapoznaje się z korespondencją dot. roszczeń, ustala ich status i dokonuje wstępnych ocen powiadomień o roszczeniach złożonych przez Wykonawcę. Zamawiający na bieżąco analizuje korespondencję w przedkładanych powiadomieniach o roszczeniach i na bieżąco konsultuje przedstawione stanowisko Wykonawcy z Inżynierem.

Ad. 6 Zamawiający nie ma możliwości dokonania rzetelnej oceny ryzyka dotyczącego dodatkowych kosztów lub dodatkowego czasu na ukończenie, ze względu na fakt, że znaczna ilość roszczeń posiada status roszczeń przejściowych. Ewentualne ryzyka finansowe wiążą się z roszczeniami nr 5,26,37,38,39,44,46,50,54,60,61,68,70,76,82, jednakże posiadają one status roszczeń przejściowych lub odrzuconych.

Inżynier jest zobowiązany do identyfikowania, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia identyfikacji.


DYREKTOR PROJEKTU
Jan Maga