

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
Centrum Realizacji Inwestycji  
Zespół Projektu Unijnego 4/3/1  
ul. Krótka 27A, 42-200 Częstochowa  
tel. kom. + 48 784 066 302  
jan.maga@plk-sa.pl  
www.plk-sa.pl

Częstochowa, 30.07.2021r.

IRRK 4/3/1.217.310.2021.IRE-1764-I

Dot. wydania Świadectwa Przejęcia Robót  
projekt POIiŚ 5.2-6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie”

**Sz. P. Grzegorz Makowski**  
**Fundacja im. Stefana Batorego**  
**Ul. Sapieżyńska 10a**  
**00-215 Warszawa**

*Szanowni Państwo,*

PKP PLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, Zespół Kontraktu Unijnego IRRK4/3/1 działając zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 08.11.2016r. oraz mając na uwadze pismo z dnia 16 lipca 2021r. i zawarte w nim zapytania przedstawia stosowne informacje:

Projekt znajduje się w fazie końcowej. Do dnia dzisiejszego nie zostały w pełni wykonane roboty kontraktowe, które umożliwiają wznowienie odbioru końcowego tj.:

- Budowa drogi ul. Towarowa w Myszkowie. Trwają prace porządkowe, aby zapewnić bezpieczną i ciągłą przejezdność dla mieszkańców. Odbiór eksploatacyjny planowany jest na początek miesiąca sierpień 2021 r.
- Budowa ekranów akustycznych. Wykonawca nie wykonał pełnego zakresu robót dla przedmiotowych obiektów oraz nie przedłożył dokumentacji, na podstawie której można dokonać odbioru technicznego i eksploatacyjnego.

Obecnie trwa również usuwanie usterek i wad po dokonanych odbiorach technicznych i eksploatacyjnych, które również uniemożliwiają przystąpienie do odbioru końcowego.

Rozpoczęcie budowy (oraz późniejsze jej wstrzymanie) przejścia podziemnego w km 246,853 w stacji Poraj, który to zakres wykraczał poza umowę podstawową, uniemożliwia uzyskanie Certyfikatów WE końcowych dla podsystemów „Infrastruktura” oraz Urządzenia przytorowe - Sterowanie ruchem kolejowym”.

Do czasu wyjaśnienia kwestii związanych z przejściem podziemnym w stacji Poraj Jednostka Certyfikująca negatywnie oceniła złożone przez Wykonawcę wnioski.

Zamawiający informuje, iż po wykonaniu całości zakresu robót kontraktowych oraz dokonaniu ich odbioru, możliwe będzie wznowienie prac Komisji Odbioru Końcowego i wystawienie dokumentu Świadectwa Przejęcia Robót.

**Z-CA DYREKTORA**  
**REGIONU ŚLĄSKIEGO**  
**ds. projektów unijnych**  
  
**Paweł Sarnacki**