

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Zespół Projektu Unijnego 4/3/1
ul. Krótka 27A, 42-200 Częstochowa
tel. kom. + 48 728 418 593
bartosz.paca@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Częstochowa, 05.05.2020r.

IRRK 4/3/1-0815-POLIŚ 5.2-6/113/2020

Dot. Etapów realizacji Kontraktów

projekt POLIŚ 5.2-6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie”

Sz. P. Grzegorz Makowski
Fundacja im. Stefana Batorego
Ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

Szanowny Panie Grzegorzu,

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.04.2020r. dotyczące zakończenia Etapów realizacji Kontraktu, PKP PLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, Zespół Kontraktu Unijnego IRRK4/3/1 uprzejmie informuje:

- „*Etap 2- oddanie do eksploatacji jednego toru szlakowego Częstochowa- Poraj*”

Został zakończony odbiorem eksploatacyjnym toru nr 2 na szlaku Częstochowa Towarowa-Poraj.

- „*Etap 5- oddanie do eksploatacji jednego toru szlakowego Myszków- Zawiercie*”

Został zakończony odbiorem eksploatacyjnym toru nr 2 na szlaku Myszków Zawiercie, jednakże od 02.08.2020r. rozpoczną się prace na w/w szlaku na obiekcie inżynierskim procedowanych *Poleceniem Zmiany 5* „Obiekt inżynierski w km 264,942”. Prace będą wymagały dodatkowych zamknięć torowych przy czynnym drugim torze, umożliwiającym prowadzenie ruchu jednotorowego - dwukierunkowego, bez znacznych ograniczeń eksploatacyjnych.

- „*Etap 7- oddanie do eksploatacji drugiego toru szlakowego Myszków- Zawiercie*”

Został zakończony odbiorem toru nr 1 na szlaku Myszków- Zawiercie.

Nadmienić jednak należy, że zakończenie tzw. „Etapów” Umownych wynikających z zapisów Subklauzuli 8.13 *Umowy* oraz *Aneksu nr 1* do tejże Umowy polega na uzyskaniu przejezdności danego szlaku, (oddaniu do eksploatacji) a nie całkowitym zakończeniu prac budowlanych. Na szlaku Myszków- Zawiercie trwa budowa przejścia podziemnego w km 266,216. Według zatwierdzonej wersji 13.4 Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego ekrany akustyczne powinny zostać wykonane do 14.11.2020r.

DYREKTOR PROJEKTU



Renata Krok