

**Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego  
w ramach Projektu POLiŚ 5.2-6**

**„Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie”**

Biuro Inżyniera Projektu: ul. Krótka 27A, 42-200 Częstochowa ; tel./fax: +48 34 324 21 03 ; e-mail: czestochowa@nadzor.mpmosty.pl

Częstochowa, dnia 24.09.2018 r.

MP/PKP/B0/jk/MO/706/18

**ZUE S.A.**  
**ul. Faradaya 53**  
**42-202 Częstochowa**

**Dotyczy: Odstąpienia od wykonywania niektórych robót.**

Działając w trybie określonym w SubKLAUZULI 1.3 Warunków Szczególnych Umowy (WSU) nr 90/106/0072/17/Z/I z dnia 20 lipca 2017 r. oraz Subklauzuli 3.3 Warunków Ogólnych Umowy (WOU) wskazanej powyżej na podstawie upoważnienia Zamawiającego przekazanego w piśmie znak: IRRK 4/3/1-0815-POLiŚ 5.2-6/231/2018 z dnia 19.09.2018 r. Inżynier Projektu informuje, że występuje kolizja planowanej przez Zamawiającego inwestycji prowadzonej w ramach Projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III” z mającą być wykonywaną w ramach niniejszego Projektu przebudową przejazdu kolejowo - drogowego w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w m-ci Myszków ul. Koziegłowska (skrzyżowanie z drogą wojewódzką DW 789) w związku z czym odstępuje się od wykonywania części robót wskazanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) dla tegoż Kontraktu.

Zmieniony zakres rzeczowy robót do wykonania w ramach niniejszego Kontraktu na przejeździe kolejowo - drogowym w km 256,551 (o pozostawionej kat . „A”) określa się jako wykonanie nawierzchni drogowej z płyt małogabarytowych typu „STRAIL” (nowych).

Biorąc pod uwagę powyższe i działając w trybie określonym w Subklauzuli 13.1 (WOU) Inżynier Projektu wyraża życzenie, aby Wykonawca przedłożył propozycję spełniającą minimum wymagania wskazane w SubKLAUZULI 13.3 (WSU) obejmującą zmianę zakresu Robót określonych w (PFU) dla niniejszego Kontraktu, która ma na celu dostosowanie zakresu rzeczowego robót koniecznych do wykonania w ramach Projektu POLiŚ 5.2-6 na tym przejeździe w związku z przewidywaną budową bezkolizyjnego skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 ul. Koziegłowska w m-ci Myszków.

Powyższe należy traktować jako zainicjowanie zmiany przez Inżyniera w trybie określonym w Subklauzuli 13.1 (WOU).

**MP-MOSTY Sp. z o.O.**

ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków  
tel.: +48 12 312 18 78, faks: +48 12 312 18 78  
biuro@mpmosty.pl, www.mpmosty.pl

**Drogowa Trasa Średnicowa S.A.**

ul. Mieszka I nr 10, 40-877 Katowice  
tel.: +48 32 250 27 15, faks: +48 32 250 12 30  
[sekretariat@dts-sa.pl](mailto:sekretariat@dts-sa.pl), [www.dts-sa.pl](http://www.dts-sa.pl)

**Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego  
w ramach Projektu POIiŚ 5.2-6**

**„Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie”**

**Biuro Inżyniera Projektu: ul. Krótka 27A , 42-200 Częstochowa ; tel./fax: +48 34 324 21 03 ; e-mail: [czestochowa@nadzor.mpmosty.pl](mailto:czestochowa@nadzor.mpmosty.pl)**

Inżynier Projektu wstępnie wskazuje, że pokrycie płatności za Roboty będzie możliwe z przyczyny wskazanej w punkcie 2. b). SubKLAUZULI 13.5 (WSU) nr 90/106/0072/17/Z/I z dnia 20 lipca 2017 r. po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Zamawiającego (punkt 1 SubKLAUZULI 13.5 (WSU)) z uwagi na wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami przez Zamawiającego (§ 5 punkt 3 b) Umowy nr 90/106/0072/17/Z/I z dnia 20 lipca 2017r.).

Z poważaniem  
*Mirosław Oleksy*  
  
Inżynier Projektu

**Do wiadomości:**

1. Adresat,
2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski , ul. Joannitów 13 , 50-525 Wrocław,
3. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Zespół Projektu Unijnego 4/3/1 , 42-200 Częstochowa ul. Krótka 27a,
4. Biuro Inżyniera: a/a.